Bouwbedrijf
VAN STIPHOUT

Sint Oedenrode, 23-11-2026

Erratum #1 The Green Eindhoven

Naarmate de voorbereidingen vorderen, worden steeds meer details bekend. Gedurende dit voorbereidingsproces kan het voorkomen dat er zich wijzigingen ten opzichte van de contractstukken voordoen.
In dit erratum treft u, ter kennisgeving, de wijzigingen aan die in de afgelopen periode zijn verwerkt.

Omschrijving wijziging:
Diverse aanpassingen technische omschrijving.

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ook zijn een paar zaken ver uitgewerkt:

- In de TO is opschreven dat de wanden van de algemene verkeersruimten en het trappenhuis voorzien van wit sauswerk. Gezien het intensieve gebruik van de verkeersruimten is gekozen voor een robuuste, stootvaste en slijtvaste wandafwerking in de vorm van Brander Briljant spuitwerk (wit)

- Bij de fietsenberging was een kunststof gietvloer voorzien. Een kunststof gietvloer is bij nader inzien niet de beste keuze. De gietvloer is omgezet naar een monolithisch afgewerkte betonnen gietvloer op kleur. Deze vloer is veel sterker, slijtvaster, krasbestendiger en onderhoudsvriendelijker bij intensiefgebruik dan een kunststof gietvloer.

- Om de stedelijke biodiversiteit te bevorderen en nest- en schuilgelegenheid te creëren voor verschillende diersoorten is er een extra investering gedaan. Dit vertaalt zich in nestvoorzieningen voor vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen, zwarte roodstaarten en bijen. Deze worden op diverse plekken in de gevel voorzien.

Bank NL95INGB 0002830710
Bank NL16RABO 0138213224
KvK 16045904
BTW NL 8118.14.129.B01

Jan Tinbergenstraat 2 I 5491 DC Sint-Oedenrode
Postbus 32 I 5490 AA Sint-Oedenrode
Tel. (0413) 47 34 88
info@van-stiphout.nl

www.van-stiphout.nl